

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории, прилегающей к мемориалу в с. Луговое Таврического района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: _____

Таврический муниципальный район.

2.2. Поселение: Луговское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Луговое.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Тип объекта: Благоустройство общественных территорий.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область Таврический район,

(название района, населенного пункта,

с. Луговое, ул. Ленина 2 Г.

улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: _____

26.04.2024 - 30.08.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 907 009,97	2 162 649,43	744 360,54	744 360,53	0,01
2	Средства местного бюджета, в том числе	294 685,63	219 265,84	75 419,79	75 277,03	142,76
2.1	Собственные средства местного бюджета	161 685,63	120 422,28	41 263,35	41 120,59	142,76
2.2	Инициативные платежи физических лиц	53 000,00	39 299,25	13 700,75	13 700,75	-
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	80 000,00	59 544,31	20 455,69	20 455,69	-
Всего		3 201 695,60	2 381 915,27	819 780,33	819 637,56	142,77

"<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта."

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание*
1	ООО Комплекс «Таврический» Сташко В.А.	Погрузо-разгрузочные работы. Вывоз лома асфальтобетонного покрытия Трактором МТЗ-82 с куном, с погрузкой в телегу.	100 м ³	2	10 000,00 руб
2	ИП Лакеев В.Г	Погрузо-разгрузочные работы. Вывоз лома асфальтобетонного покрытия Трактором МТЗ-82 с куном, с погрузкой в телегу.	100 м ³	2	15 000,00 руб

* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Шумейко Н.А	Частичное грейдирование, корчевка пней	30 м2
2	Ковалев П.И.	Спил деревьев, кустарников	6 шт

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
3	Солонгин В.В	Вывоз сухих веток, деревьев	14 м2
4	Диц Т.Ю	Облагораживание клумбы	50 м2
5	Назарюк Н.И	Облагораживание клумбы	60м2
6	Огарь В.Р.	Вывоз мусора	40 м3
7	Бедель М.В	Скос травы, уборка мусора	70м2
8	Надулин А.	Скос травы, уборка мусора	140 м2
9	Кибак Т.В.	Участие в субботниках (очистка мемориала и прилегающей территории от сорной растительности) посадка в грунт многолетних цветов	1200 кв. м — прилегающая территория 25 шт (алисум, флокс, фиалка, незабудка)
10	Кибак Н. И		
11	Арсенова Е.Н		
12	Зигаленко Е.В.		
13	Булгакова Л.С		
14	Буденчук О.В		
15	Профатилов С.В		
16	Бондарь Г.Г.		
17	Бибикова Е.		
18	Локтева О.В.		
19	Голиченко Е.В.		
20	Марьянинова Лариса		
21	Соскина Н.В		
22	Пусько О.Н.		
23	Леонова Т.И.		
24	Бойчук Я.С.		
25	Кириенко Г.В.		
26	Мехтиев С.Т.о		
27	Кирпун Е.Н		
28	Гирин С.Н		

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
29	Абросимова Д.С.		
30	Жакупова С.Х		
31	Потапова.Н.Н.		
32	Семьянов С.В		
33	Бугаёва Л.И.		
34	Калямина Г. А		
35	Мирошник В.		
36	Ильяшенко Н.Н.		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) Выполнено благоустройство территории, прилегающей к мемориалу. Проведены полностью демонтажные работы железобетонных и каменных конструкций мемориала.

Выполнено устройство железобетонного фундамента и монолитной конструкции мемориала с устройством щебеночного-песчаного основания. Облицовка монолитной конструкции памятника керамогранитной плиткой, с предварительной гравировкой Ф.И.О. участников погибших воинов в Великой Отечественной войне. Осуществлена реставрация скульптуры «Скорбящая мать», с выполнением грунтования и покраской.

Территория вокруг мемориала облагорожена тротуарной декоративной плиткой (брусчаткой). Покрытия из тротуарной плитки выполнены с устройством подстилающих и выравнивающих оснований из щебня $t=100\text{мм}$, и песка (цементно-песчаной смеси $t=50\text{мм}$), с последующей укладкой прослойки из нетканого синтетического материала. Территория по периметру обустроена бортовыми камнями БР 100.20.8 (поребриком).

Глава Луговского
сельского поселения _____

М.В.Бедель

«10» сентября 2024 года

